


# CINECA

**DETERMINA DELL'ARCH. MASSIMO  
MAURI NR. 15 del 01/08/2022**



***Determina di proroga dei termini dell'esecuzione del contratto***

L'Arch. Massimo Mauri in qualità di Responsabile della Struttura Complessa Facility e Responsabile Unico del Procedimento

**Premesso che:**

- CINECA, a protezione di alcuni ambienti adibiti a data center della sede CINECA di Casalecchio di Reno (BO), ha avviato la procedura (G00468) per l'acquisto della fornitura con posa in opera di un sistema di rivelazione fumo ad alta sensibilità VEWS (Very Early Warning Smoke Detection);
- in data 16/06/2022, l'appalto è stato aggiudicato all'Operatore Security Trust.It S.R.L. e che, in data 20/07/2022, è stato stipulato il verbale di esecuzione anticipata;

**Preso atto:**

- dei contenuti dell'art. 4 dello schema di contratto secondo cui *“La fornitura e la posa dovranno essere correttamente ultimate entro 4 mesi decorrenti dalla data di stipula o dalla data di sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata”*;
- altresì dell'istanza del 27/07/2022 presentata da Security Trust.It S.R.L. con la quale è stata avanzata la richiesta di proroga dei termini per l'ultimazione delle presettazioni in considerazione di cause a lui non imputabili dovute al ritardo dei tempi di consegna dei materiali secondo lo scadenziario fornito e allegato alla presente;

**Visto:**

- l'art. 107 comma 5 del d.lgs. 50/2016;

**DETERMINA**

- ai sensi della normativa sopracitata, di accogliere l'istanza presentata dall'Operatore Security Trust.It S.R.L. e di modificare l'art. 4 dello schema di contratto, come di seguito specificato:  
*“La fornitura e la posa dovranno essere correttamente ultimate entro il 31/03/2023 decorrenti dalla data di stipula o dalla data di sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata (sottoscritta in data 20/07/2022)”*;
- restano ferme e immutate le ulteriori prescrizioni contrattuali previste nello schema di contratto trasmesso unitamente alla documentazione di gara.

Casalecchio di Reno (BO), 01/08/2022

---

Arch. Massimo Mauri  
CINECA-Consortio Interuniversitario  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
e  
Responsabile della Struttura Complessa Facility  
(documento firmato digitalmente)