

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: COSTI SICUREZZA DATA CENTER CINECA - TIER I PRESSO IL POLO EST DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FEDERICO II DI NAPOLI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - ONERI SICUREZZA
Corso Nicolangelo Protopisani n.70, Polo Est Università degli Studi Federico II

COMMITTENTE: Cineca Consorzio Interuniversitario

Casalecchio di Reno, 25/03/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<p style="text-align: center;"><u>ANALISI DEI PREZZI</u></p> <p style="text-align: center;">DATA CENTER CINECA POLO EST NAPOLI (SpCap 1) SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI (Cap 1) BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO- ASSISTENZIALI (SbCap 4)</p>				
Nr. 1 001.001	<p>INFERMERIA costituito da Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituit ... per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Prezzari di riferimento LisCampania_2024 e LisLazio_2023 E L E M E N T I :</p> <p style="text-align: center;">ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</p> <p>(E) [CAM24_P01.050.090.A] Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese M ...i a 240 cm di cui MDO/RU= 15.480%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad Prezzario Lazio LLPP_2023</p> <p>(E) [S01.01.002.04.a] Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti ... frazione. addetto</p> <p>(E) [S01.01.002.16] Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e serv ...o mensile. (qt=4,5*2,4) m²</p> <p>(E) [S01.01.002.14.a] Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per ris ... frazione. cad</p> <p style="text-align: right;">totale altre forniture e prestazioni euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cadauno</p>	1,000 <			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 4 001.002.01	REFETTORIO Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da strut ... a in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Prezzari di riferimento LisCampania_2024 e LisLazio_2023 ELEMENTI: ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (E) [CAM24_P01.050.100.A] Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al pri ...i a 240 cm di cui MDO/RU= 0.070%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad/30gg Prezzario Lazio_2023 (E) [S01.01.002.05.b] Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tav ... frazione. addetto (E) [S01.01.002.14.b] Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per ris ... frazione. cad (E) [S01.01.002.16] Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e serv ...o mensile. (qt=4,5*2,4) m² totale altre forniture e prestazioni euro T O T A L E euro / cadauno	1,000 5,000 1,000 10,800	382,59 1,40 6,82 17,63	382,59 7,00 6,82 190,40 586,81 586,81	65,198 1,193 1,162 32,447 100,000
Nr. 5 001.003	UFFICIO costituito da Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito d ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm ELEMENTI: ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (E) [CAM24_P01.050.090.A] Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese M ...i a 240 cm di cui MDO/RU= 15.480%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad Prezzario Lazio_2023 (E) [S01.01.002.10.a] Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivani ... frazione. addetto (E) [S01.01.002.14.a] Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per ris ... frazione. cad (E) [S01.01.002.16] Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e serv ...o mensile. (qt=4,5*2,4) m² totale altre forniture e prestazioni euro T O T A L E euro / cadauno	1,000 2,000 1,000 10,800	526,02 141,76 61,87 17,63	526,02 283,52 61,87 190,40 1'061,81 1'061,81	49,540 26,702 5,827 17,932 100,000
Nr. 6 001.003.01	UFFICIO costituito da Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costitui ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm ELEMENTI: ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (E) [CAM24_P01.050.100.A] Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al pri ...i a 240 cm di cui MDO/RU= 0.070%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad/30gg Prezzario Lazio_2023 (E) [S01.01.002.10.b] Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivani ... frazione. addetto (E) [S01.01.002.14.b] Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per ris ... frazione. cad (E) [S01.01.002.16] Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e serv ...o mensile. (qt=4,5*2,4) m² totale altre forniture e prestazioni euro T O T A L E euro / cadauno	1,000 2,000 1,000 10,800	382,59 13,21 6,82 17,63	382,59 26,42 6,82 190,40 606,23 606,23	63,110 4,358 1,125 31,407 100,000
Nr. 7 001.005	SPOGLIATOIO costituito da Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costitui ... erno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm ELEMENTI: ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (E) [CAM24_P01.050.090.A] Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese M ...i a 240 cm				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %
			unitario	TOTALE	
	RI PORTO				
Nr. 8 001.005.01	di cui MDO/RU= 15.480%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad Prezzario Lazio_2023	1,000	526,02	526,02	50,843
	(E) [S01.01.002.04.a] Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti ... frazione. addetto	5,000	51,26	256,30	24,773
	(E) [S01.01.002.14.a] Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per ris ... frazione. cad	1,000	61,87	61,87	5,980
	(E) [S01.01.002.16] Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e serv ...o mensile. (qt=4,5*2,4) m²	10,800	17,63	190,40	18,403
	totale altre forniture e prestazioni euro			1'034,59	
	T O T A L E euro /			1'034,59	100,000
	SPOGLIATOIO costituito da costituito da Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali in ... ivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(E) [CAM24_P01.050.100.A] Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al pri ...i a 240 cm	1,000	382,59	382,59	65,043
Nr. 9 001.004	di cui MDO/RU= 0.070%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad/30gg Prezzario Lazio_2023				
	(E) [S01.01.002.04.b] Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti ... frazione. addetto	5,000	1,68	8,40	1,428
	(E) [S01.01.002.14.b] Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per ris ... frazione. cad	1,000	6,82	6,82	1,159
	(E) [S01.01.002.16] Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e serv ...o mensile. (qt=4,5*2,4) m²	10,800	17,63	190,40	32,369
	totale altre forniture e prestazioni euro			588,21	
	T O T A L E euro /			588,21	100,000
	SEGREGAZIONE AREE DI LAVORO (SbCap 6)				
	Fornitura e posa di rete arancione da cantiere altezza 1.8 mt compreso ogni onere per fornire l'opera finita.				
	E L E M E N T I:				
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
Nr. 9 001.004	(L) DEI Prezzario 1 semestre 2023 recupero ristrutturazione manutenzione rete estrusa per la recinzione di cantieri edili di colore arancio da 1.8mt x 50 mt mq	1,000	0,68	0,68	9,328
	(E) [CAM24_RU.E.001.001] Operaio comune per eseguire operazioni di moviere.Operai edi ...aio comune h	0,200	33,05	6,61	90,672
	totale altre forniture e prestazioni euro			7,29	
	Sommano euro			7,29	100,000
	Spese Generali 17.00% * (7.29) euro			1,24	
	Sommano euro			8,53	
	Utili Impresa 10% * (8.53) euro			0,85	
	T O T A L E euro / mq			9,38	
	Casalecchio di Reno, 25/03/2024				
	Il Coordinatore in fase di Progettazione (CSP) Ing. Giovanni Bortolotti				
	A RI PORTARE				