




**DETERMINA DI MODIFICA
CONTRATTUALE DELLA DIRETTRICE
GENERALE**



Determina del Direttore Generale

La Direttrice Generale, Dott.ssa Alessandra Poggiani, su proposta del dell'Arch. Massimo Mauri, in qualità di Responsabile Unico di Progetto nominato con Determina n.16/2025 del 16/09/2025;

Premesso che:

- è in essere tra CINECA e l'Operatore AC GRAF CLIMATIZZAZIONE s.r.l., con sede in Via Don Ettore Gaia, 1/1, 10043 Orbassano (TO), C.F. e P.IVA 07066510012 un contratto avente ad oggetto "G01142 -fornitura e posa di un laboratorio tecnico schermato e climatizzato per computer quantistico - CIG B89B7690F8" di importo pari ad € 136.974,18 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) e con durata di 4 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio in urgenza, sottoscritto in data 13.10.2025;
- l'Operatore con PEC del 27.01.2026, ha avanzato una richiesta di proroga della scadenza contrattuale, prevista per ulteriori 60 giorni, motivata da modifiche al progetto costruttivo rese necessarie da esigenze differite segnalate dal produttore del macchinario, nonché da ulteriori vincoli e interferenze meccaniche rilevati in sede di sopralluogo e da sopravvenute esigenze della Stazione Appaltante in materia di protezione antincendio non previste in fase di offerta, al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'avanzamento delle attività;

Considerato che:

- il RUP, sentito il DEC, conferma quanto rappresentato dall'Operatore economico, anche alla luce della necessità di procedere all'installazione di ulteriori blindosbarre a servizio della sala HPC 3, funzionali alle lavorazioni necessarie per l'adattamento della stessa in vista dell'installazione della prima fase del calcolatore AI F4ctory, collocato in posizione sovrastante l'area interessata dalla realizzazione del laboratorio;
- inoltre, l'Operatore fornitore del calcolatore quantistico Pasqual ha richiesto l'integrazione di ulteriori dotazioni di sicurezza relative ai sistemi di apertura delle porte, nonché l'inserimento di ulteriori finestre specifiche per l'utilizzo con laser di classe 4, non previste in sede iniziale;
- le circostanze sopra descritte hanno comportato un rallentamento nel reperimento dei materiali necessari e non hanno consentito l'avvio delle attività (quali consegna del materiale e inizio delle lavorazioni relative alla struttura metallica), fatto salvo l'avvenuto regolare completamento del Progetto costruttivo;
- alla luce di quanto sopra, considerato il sopravvenire di circostanze imprevedute e imprevedibili intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto, si rende necessario procedere alla modifica delle tempistiche contrattuali nei termini sopra indicati, anche in considerazione della connessione del presente affidamento con l'installazione del calcolatore che sarà collocato all'interno del laboratorio, nell'ambito della progettualità PNRR. Pertanto, si dispone la modifica della durata contrattuale prevista dall'art. 4 del Contratto, mediante proroga fino al 12/04/2026, in applicazione anche dell'art. 7 del contratto in essere.

Valutato che:

- in base a quanto rappresentato, tali modifiche rientrano nell'ipotesi di cui all' art. 120, comma 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023;

Visti:

- gli artt. 4 e 7 del contratto in essere relativo alla procedura G01142;
- l'art. 120 comma 1 lett. c) del d.lgs. 36/2023;
- la procura della sottoscritta, quale Direttrice Generale;

Determina

- di autorizzare il RUP, a procedere con le attività di formalizzazione della modifica del contratto descritto in premessa e nei termini sopra citati;
- di autorizzare le necessarie modifiche del CIG, ove necessario;
- che la formalizzazione avverrà per il tramite del Portale Appalti del CINECA;
- che la presente venga pubblicata in applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023.

Casalecchio di Reno (BO), *data della firma digitale*

Dott.ssa Alessandra Poggiani
CINECA-Consorzio Interuniversitario
La Direttrice Generale
(firmato digitalmente)