

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 140 d.lgs. n.36/2023)

OGGETTO: OPERE DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SERVIZI ESSENZIALI DATA CENTER EROGATI DA CINECA A SEGUITO DI STRAORDINARI EVENTI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO

In data 21.10.2024 il sottoscritto arch. Mauri Massimo in qualità di Responsabile Facility Management & Real Estate, redige il seguente verbale ai sensi dell'art. 140 comma 1, del d.lgs. 36/2023, avendo constatato quanto segue e preso visione dei luoghi siti in Casalecchio di Reno via Magnanelli 6/3

Premesso che:

il giorno 19 ottobre 2024 si sono verificati eventi di dissesto idrogeologico che hanno interessato una vasta parte del territorio della Città Metropolitana di Bologna, compreso il territorio comunale di Casalecchio di Reno, e che tali eventi hanno causato consistenti allagamenti nell'ambito comunale e che, l'ipotesi rientra nelle fattispecie di cui all'art. 7 del d.lgs. 1/2018 richiamato al comma 6 del citato art. 140 del d.lgs. 36/2023;

Cineca, come specificato nelle finalità statutarie di cui all'art. 3 dello Statuto, eroga servizi di pubblico interesse nei confronti degli enti consorziati attivi nel campo dell'istruzione e della ricerca la cui interruzione comporterebbe grave nocumento ad interessi e diritti di rilievo costituzionale sottesi ad attività che per loro natura necessitano di essere svolte ed erogate in regime di continuità;

Considerato che:

Nella notte del 19 ottobre 2024 le grandi precipitazioni hanno fatto collassare il sistema idrico della zona industriale di Casalecchio di Reno, determinando l'allagamento completo dell'int

ento della sede di Via Magnanelli 6/3 di circa 1000 mq, ove si trovavano i Power Center e i gruppi di continuità (UPS) a servizio della sala Data Center posta al piano terra, provocandone il totale spegnimento e impattando la continuità di erogazione dei servizi essenziali forniti dal Cineca a tutti gli enti consorziati;

Sono stati visionati i luoghi nella prima mattinata di Domenica 20 ottobre alla presenza dei tecnici dell'Ufficio tecnico.

Altre sedi operativeVia Magnanelli 2 - 40033, **Casalecchio di Reno (BO)** - Via Stalingrado 96 - 40128, **Bologna**Corso G. Garibaldi, 86 - 20121, **Milano**Via dei Tizi, 6/B - 00185, **Roma**

Complesso universitario di San Giovanni a Teduccio, Università degli Studi di Napoli "Federico II",

Corso Nicolangelo Protopisani, 70 - 80146, **Napoli**Via dei Vestini, 31 - 66100, **Chieti**

In data 21/10/2024 i tecnici specialistici dei sistemi di protezione del carico (Power Center-UPS- Q.E di distribuzione) hanno visionato lo stato dell'arte a seguito dell'allagamento del piano interrato e decretato l'impossibilità di recuperare l'infrastruttura presente come si evince dalle relazioni tecniche dedicate.

Si ritiene indispensabile, in accordo con la Direzione Generale di Cineca, il ripristino dell'infrastruttura a Servizio del Data Center per poter erogare nel più breve tempo possibile i servizi essenziali e di pubblico interesse svolti a favore di Enti Consorziati e della comunità scientifica;

Accertate le seguenti necessità:

Per riuscire a mettere on line tutti i servizi critici di CINECA è indispensabile la fornitura e posa di un Quadro elettrico di distribuzione (QGBT) a servizio di alcune utenze che attualmente risultano fuori servizio.

Le specifiche di seguito riportate sono state fornite dallo Studio Ariatta Ingegneria dei Sistemi in accordo con l'ufficio tecnico CINECA e sentita la disponibilità immediata del Q.E.:

Fornitura e posa di quadro elettrico di dimensioni (b)994mmx(p)625mmx(h)1902mm in carpenteria RAL 7035 IP55 con porta trasparente e in forma 2 composto da;

- sezionatore generale 4x400A (ABB OT400E04/Fisso);
- interruttore magnetotermico differenziale 4x250A elettronico (ABB XT4S scatolato con attacchi anteriori);
- interruttore magnetotermico differenziale 4x160A elettronico (ABB XT2S scatolato con attacchi anteriori);
- fornitura e posa in opera di 250 metri di cavo FG16M16 0,6/1kV 1x120mmq

Le eventuali modifiche alle specifiche tecniche di cui sopra e le caratteristiche Generali del Q.E verranno concordate/confermate tra CEFLA e lo Studio Ariatta Ingegneria dei Sistemi

Si decide

Per quanto sopra esposto, sussistendo le condizioni di somma urgenza di cui al comma 1, dell'art. 140 del d.lgs. 36/2023, al fine di garantire la continuità e il ripristino del pubblico servizio nei tempi minimi, di affidare alla ditta Cefla sc., con sede in Via Selice Provinciale, 23/a – 40026 – Imola (BO), P.IVA n. IT 00499791200, l'esecuzione delle attività sopraesposte. Si ritiene opportuno ricorrere al menzionato operatore economico, oltre che per l'immediata disponibilità riscontrata nel fornire quanto necessario ma anche per la solida affidabilità dello stesso sul mercato italiano, e per la relativa conoscenza degli impianti oggetto di intervento che garantiscono una conclusione celere e tempestiva.

Altre sedi operative

Via Magnanelli 2 – 40033, **Casalecchio di Reno (BO)** - Via Stalingrado 96 – 40128, **Bologna**

Corso G. Garibaldi, 86 – 20121, **Milano**

Via dei Tizi, 6/B – 00185, **Roma**

Complesso universitario di San Giovanni a Teduccio, Università degli Studi di Napoli "Federico II",

Corso Nicolangelo Protopisani, 70 – 80146, **Napoli**

Via dei Vestini, 31 – 66100, **Chieti**

L'importo della fornitura e posa per gestire la somma urgenza, come previsto dal comma 3 dell'art. 140 del d.lgs 36/2023, sarà definito consensualmente con l'appaltatore e si stima in **€ 20.000,00 (IVA e oneri di legge esclusi)**. La fornitura e posa non include il collegamento ai carichi che verrà effettuato da ditta specializzata.

L'importo effettivo verrà definito con la perizia giustificativa dei servizi di cui ai sensi dell'art. 141 comma 4 del d.lgs. 36/2023 a cui farà seguito apposito contratto d'appalto.

Viste le previsioni di cui all'art. 140, comma 7, del d.lgs. 36/2023 l'operatore Cefla sc, con la sottoscrizione del presente verbale, autodichiara, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole di ogni conseguenza ivi prevista agli artt. 75 e 76, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale utili alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023.

Si rimanda ai contenuti di cui all'art. 140 del d.lgs. 36/2023 per quanto non espressamente richiamato.

Massimo Mauri

CINECA – Consorzio Interuniversitario

Responsabile Facility Management & Real Estate



Cefla sc

CEFLA s.c.

Via ~~Salice~~ Prov.le, 23/a

40026 IMOLA (BO) - ITALY

P.IVA 02712100499791209

Altre sedi operative

Via Magnanelli 2 - 40033, **Casalecchio di Reno (BO)** - Via Stalingrado 96 - 40128, **Bologna**

Corso G. Garibaldi, 86 - 20121, **Milano**

Via dei Tizi, 6/B - 00185, **Roma**

Complesso universitario di San Giovanni a Teduccio, Università degli Studi di Napoli "Federico II",

Corso Nicolangelo Protopisani, 70 - 80146, **Napoli**

Via dei Vestini, 31 - 66100, **Chieti**

